

1. Rakennuslupaehtoihin on tutustuttu
2. Hyväksytyt KVV-suunnitelmat ovat työmaalla käytettävissä ja niihin on tutustuttu.
3. Ulkopuoliset jäte-, perus- ja sadevesiviemärit on tarkastettu (asennukset ja täyttö)
4. Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erottimet ja pumppaamot on tarkastettu
5. Sisäpuoliset pohjaviemärit on tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)
6. Kerrosviemärit on tarkastettu (liitokset, kannakointi)
7. Vesijohdot on tarkastettu ja huuhdeltu sekä painekoe suoritettu. (pöytäkirja)
8. Palo-, kondenssi, lämpö- ja ääneneristykset on tarkastettu
9. Lämpimän käyttöveden valmistuslaitteet on tarkastettu ja virtaamat säädetty
10. Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu.
11. Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa
12. Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu sekä käyttö ja huolto opastettu.
13. Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle.
15. Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin.
15. KVV-työnjohtaja suorittanut kohteen tarkastuksen (kuitaten edellä mainitut).