

Rakennuttaja:	
Rakennuspaikka:	

	Pvm.	Vast. Tj. kuittaus	Huom.
1. Vastaava työnjohtaja tutustunut suunnitelmiin ja rak.tapaohjeisiin			
2. Vast. työnjohtaja on hyväksytty			
3. KVV - työnjohtaja on hyväksytty			
4. Rakennuksen sijainti ja korkeusasema on merkitty			
5. Maapohjan kantavuus selvitetty			
6. Perustaminen tehty			
7. Alapohja ja maanvaraiset rakenteet			
8. Perustusten kuivatus			
9. Routaeristys ja täyttö			
10. Rakennusmateriaalien ja -osien kelpoisuus			
11. Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus			
12. Runkorakenne			
13. Ulkoseinät			
14. Yläpohja- ja vesikattorakenteet			
15. Märkätilojen kosteuseristys tehty sertifioituilla tuotteilla			
16. Ulkopuoliset sadevesiviemärit tehty			
17. Lämmöneristykset tehty			
18. Ulkopuoliset jätevesiviemärit ja maasuodatin tms. (haja-asutusalue)			
19. Ilmanvaihto tehty ja ilmamäärät säädetty huonekohtaisesti			
20. Sisäpuoliset pohjaviemärit tehty			
21. Savuhormit on tehty			
22. Öljylämmityslaitteisto on katsastettu(paloviranomainen)			
23. Sähköasennukset on tarkastettu ja pöytäkirja tehty			
24. Vesijohdon painekoe tehty			
25. Tulisijojen suojaetäisyys ja eduspellit			
26. Hätäpoistumistiet järjestetty määräysten mukaisesti			
27. KVV, lämmitys ja ilmanvaihdon säätö- käyttö- ja huolto-ohjeet			
28. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet pääosin valmiit			
29. Jätehuolto on järjestetty			
30. Rakennus on käyttöönottokunnossa			
31. Pihatytöt on tehty, numerokilpi ja postilaatikko on asennettu			
32. Rakennus ja tontti lopputarkastettavissa			

Tarkastusasiakirja palautetaan Pyhäjärvisseudun ympäristötoimistoon ennen lopputarkastusta.

HUOMAUTUKSET KÄÄNTÖPUOLELLA (numeroi kohdan mukaan)