

1. Rakennuslupaehtoihin on tutustuttu.
2. Hyväksytyt IV-suunnitelmat ovat työmaalla käytettävissä ja niihin on tutustuttu.
3. Kanaviston asennustarkastus on suoritettu (kannakointi, liitostavat)
4. Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset tarkastettu.
5. Tiiveyskoe suoritettu, mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä.
(pöytäkirja)
6. Palon ja savun leviämistä rajoittavat laitteet tarkastettu.
7. Kanaviston puhdistettavuus ja puhtaus on tarkastettu.
8. Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/ ja poistoilmaventtiilit tarkastettu.
9. Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu.
10. Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. (pöytäkirja)
11. Ilmanvaihtolaitteiston äänitasot ovat asetuksen 796/2017 mukaiset.
12. Ulospuhallusilma on johdettu ulos rakennuksesta asetuksen 1009/2017 mukaisesti.
13. Virtausreitit tarkastettu (kynnysraot 15mm) tai vastaavat virtaussäleiköt.
14. Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu sekä käyttö ja huolto opastettu.
15. Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle.
16. Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin.
17. IV-työnjohtaja suorittanut kohteen tarkastuksen (kuitaten edellä mainitut).